



OBIETTIVO 1:	Miglioramento gestione scarichi fognari
SITUAZIONE INIZIALE:	L'impianto di depurazione attuale non sempre garantisce una depurazione adeguata
TRAGUARDO FINALE:	Raddoppio della capacità depurativa dell'impianto di depurazione.
SCADENZA:	31/12/2015 rimandato al 28-02-2017
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	Vedere dettaglio
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.

AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Raddoppio della capacità depurativa dell'impianto di depurazione.	RESP. LL.PP.	€. 980.000 L'intervento è finanziata in parte con fondi propri dell'Ente e in parte con finanziamento regionale	Progettazione intervento da parte di Umbra Acque	31/12/12	Eseguito
			Affidamento delle opere	31/01/13 rimandato al 31-01-14 per ritardi nell'iter autorizzativo	Il 23/04/14 fatta conferenza dei servizi con approvazione progetto definitivo.
			Attivazione impianti	30-06-2013 rimandato al 28-02-17	Avviati i lavori, conclusione prevista per febbraio 2017



OBIETTIVO 3:	Risparmio energetico
SITUAZIONE INIZIALE:	Vedi mappatura pubblica illuminazione
TRAGUARDO FINALE:	Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione: sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri di ultima generazione a risparmio energetico Completamento della riqualificazione della pubblica illuminazione (100% dei punti luce)
SCADENZA:	31-12-15-rimandato al 31-12-16
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	Vedere dettaglio
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.

AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Riqualificazione impianti pubblica illuminazione.	RESP. LL.PP.	89.900€ L'intervento è finanziata in parte con fondi propri dell'Ente e in parte con finanziamento regionale	Approvazione progetto esecutivo	30-11-13	Eseguito
			Pubblicazione bando di gara	28-02-14	Eseguito
			Esecuzione lavori	30-06-14	Eseguito
Nomina Energy Manager e acquisizione titoli di efficienza energetica	RESP LL.PP.	/	Titoli di efficienza energetica	31-12-14 rimandato al 31-12-16	





OBIETTIVO 7:	Diagnosi energetica di edifici comunali
SITUAZIONE INIZIALE:	nessuna diagnosi energetica effettuata
TRAGUARDO FINALE:	effettuazione di n.3 diagnosi energetiche su edifici comunali
SCADENZA:	31/12/2015
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	Vedere dettaglio come da Bando Regionale
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.

AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Elaborazione diagnosi energetica ai fini dell'individuazione degli interventi di efficientamento energetico	RESP. LL.PP.	/	Elenco immobili	30/09/15	Municipio Palazzetto Istituto comprensivo
			Individuazione tecnico incaricato	30/09/15	Tecnico individuato
			Realizzazione diagnosi energetiche	31-12-15	Realizzate su: palazzo comunale istituto comprensivo
			Analisi e pianificazione interventi prioritari di efficientamento per gli anni successivi	31-12-15	Vedi obiettivo n.8



OBIETTIVO 8:	Efficientamento energetico di edifici comunali
SITUAZIONE INIZIALE:	effettuate n.3 diagnosi energetiche su edifici comunali
TRAGUARDO FINALE:	realizzazione interventi di efficientamento energetico presso Palazzo Comunale e Istituto Comprensivo (indicatore: kWh risparmiate; l'indicatore sarà quantificato a seguito della progettazione che sarà approvata a settembre 2016)
SCADENZA:	da definire in dettaglio a seguito progettazione da approvare entro settembre 2016
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	Vedere dettaglio come da Bando Regionale e stima riportata in riferimento ai singoli interventi
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.

AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Efficientamento Palazzo Comunale	RESP. LL.PP.	Circa 150.000 euro	Coibentazione copertura	Da definire in fase di progettazione dell'intervento anche in funzione dei tempi del finanziamento regionale	
			Installazione valvole termostatiche		
			Sostituzione corpi scaldanti e alcuni infissi		
			Installazione lampade a LED		
Efficientamento Istituto comprensivo	RESP. LL.PP.	Circa 150.000 euro	Coibentazione copertura e pareti		
			Sostituzione del generatore di calore		
			Installazione lampade a LED		



OBIETTIVO 9:	Miglioramento della fruibilità delle aree del territorio comunale. Valorizzazione del territorio
SITUAZIONE INIZIALE:	Loc. Villa San Faustino presente un terreno di proprietà dell'Istituto Diocesano attualmente non in uso alla popolazione.
TRAGUARDO FINALE:	Realizzare area attrezzata con parco giochi
SCADENZA:	Agosto 2016
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	60.000,00 euro con fondi propri del comune
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.

AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Progettazione intervento	RESP. LL.PP.	Risorse interne all'ente	Progetto approvato	31-05-2016	Eseguito
Completamento realizzazione intervento	RESP. LL.PP.	60.000	Fine lavori	31-08-2016	

OBIETTIVO 10:	Realizzazione di un nuovo edificio comunale con elevate prestazioni ambientali ed energetiche
SITUAZIONE INIZIALE:	-
TRAGUARDO FINALE:	Realizzazione nuova scuola materna in Loc. Colpetrazzo a impatto zero da definire in dettaglio a seguito progettazione e di predisposizione della documentazione di gara
SCADENZA:	da definire in dettaglio a seguito progettazione e di predisposizione della documentazione di gara
RISORSE (economiche, ore/uomo, ecc.)	da definire in dettaglio a seguito progettazione e di predisposizione della documentazione di gara
RESPONSABILE ATTUAZIONE / COORDINAMENTO:	RESPONSABILE LL.PP.



AZIONI	Resp. Attuazione / Coordinamento	Risorse	Output	SCADENZA	Firma per esecuzione
Realizzazione nuova scuola materna in Loc. Colpetrazzo a impatto zero	RESP. LL.PP.	Da definire	Progettazione	31-12-2017	
			Inizio lavori di realizzazione	30-06-2017	
			Fine lavori	Da definire	

